



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) เทศบาลตำบลท่าเกษม จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าเกษม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙
(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

การติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าเกษมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเกษม โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลท่าเกษมได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเกษม และได้จัดทำสรุปข้อมูลรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโคก โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมทางเศรษฐกิจชุมชนและสร้าง
ความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหารและองค์กร

โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ		แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวน โครงการ (๑)	จำนวน งบประมาณตาม แผนฯ (๒)	จำนวน โครงการ (๓)	จำนวน งบประมาณตาม แผนฯ (๔)	จำนวน โครงการ (๑+๓)	จำนวน งบประมาณ (๒+๔)
๑. การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้าง พื้นฐานและผังเมือง	๑๗	๖,๖๓๐,๖๐๐	-	-	๑๗	๖,๖๓๐,๖๐๐
๒. การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมทางเศรษฐกิจชุมชนและ สร้างความเข้มแข็ง	๒๗	๖,๙๕๘,๐๐๐	-	-	๒๗	๖,๙๕๘,๐๐๐
๓. การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น	๑๙	๓,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๑๙	๓,๒๑๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการ สาธารณสุข	๑๓	๗๕๕,๒๐๐	-	-	๑๓	๗๕๕,๒๐๐
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๖	๑๔๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การเมือง การบริหาร และ องค์กร	๗	๖๔๐,๐๐๐	-	-	๗	๖๔๐,๐๐๐
รวม	๘๙	๑๘,๓๓๓,๒๐๐	-	-	๘๙	๑๘,๓๓๓,๒๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๘๙
โครงการ งบประมาณ ๑๘,๓๓๓,๒๐๐.- บาท

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

กับจำนวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือจ่ายขาด
จากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือกัทบเหลือมปี จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (โครงการ)	ตามเทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือจ่ายขาด จากเงินสะสม หรือตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่ หรือกัทบ เหลือมปี (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ตาม แผนพัฒนา	ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	ตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ จ่ายขาดจาก เงินสะสม หรือ ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ หรือกัทบ เหลือมปี (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา
๑.การพัฒนาาระบบสาธารณสุขปโภค โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๗	๑๖	๙๔.๑๑	๖,๖๓๐,๖๐๐	๓,๐๖๕,๐๐๐	๔๖.๒๒
๒.การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมทางเศรษฐกิจชุมชนและ สร้างความเข้มแข็ง	๒๗	๒๔	๘๘.๘๘	๖,๙๕๘,๐๐๐	๖,๖๑๐,๘๐๐	๙๕.๐๑
๓.การพัฒนาาระบบการศึกษาและ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น	๑๙	๑๖	๘๔.๒๑	๓,๒๑๐,๐๐๐	๙๓๑,๓๖๐	๒๙.๐๑
๔.การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	๑๓	๑๑	๘๔.๖๑	๗๕๕,๒๐๐	๕๘๕,๙๘๐	๗๗.๕๙
๕.การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๔	๖๖.๖๖	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๗๕.๐๐
๖.การพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การเมือง การบริหาร และองค์กร	๗	๓	๕๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๒๗.๓๔
รวม	๘๙	๗๔	๘๓.๑๕	๑๘,๓๓๓,๒๐๐	๑๑,๔๗๓,๑๔๐	๖๒.๕๘

จากตารางที่ ๒ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือกัทบเหลืออมปี รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๗๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว และงบประมาณที่ตั้งจ่าย
กับงบประมาณที่เบิกจ่าย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด
๑.การพัฒนาาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง	๑๖	๐	๐	๓,๐๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐
๒.การพัฒนาด้าน การเกษตร ส่งเสริม ทางเศรษฐกิจ ชุมชนและสร้าง ความเข้มแข็ง	๒๔	๕	๒๐.๘๓	๖,๖๑๐,๘๐๐	๒,๙๔๑,๒๐๐	๔๔.๔๙
๓.การพัฒนาาระบบ การศึกษาและ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๖	๗	๔๓.๗๕	๙๓๑,๓๖๐	๔๒๑,๒๐๑	๔๕.๒๒
๔.การพัฒนาด้าน การสาธารณสุข	๑๑	๓	๒๗.๒๗	๕๘๕,๙๘๐	๕๒,๘๘๒.๕๐	๙.๐๒
๕.การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๑	๒๕.๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๒๐,๑๗๒	๑๙.๒๑
๖.การพัฒนา ประสิทธิภาพด้าน การเมือง การ บริหาร และองค์กร	๓	๑	๓๓.๓๓	๑๗๕,๐๐๐	๑๓,๑๗๐	๗.๕๒
รวม	๗๔	๑๗	๒๒.๙๗	๑๑,๔๗๓,๑๔๐	๓,๓๔๘,๖๒๘.๕๐	๒๙.๑๘

จากตารางที่ ๓ พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากกันเงินเหลื่อมปี จำนวน ๗๔ โครงการ และได้ดำเนินการแล้ว ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๘ งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน ๑๑,๔๗๓,๑๔๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓,๓๔๘,๖๒๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๘

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เป็นหลักในการ วางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และ ศักยภาพ มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเกษม จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเกษม ปรากฏผลการประเมินดังนี้

๑. เทศบาลตำบลท่าเกษม มีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งสิ้นจำนวน ๘๙ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑) และได้บรรจุเข้างบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากงบ กู้เงินเหลือมอบปี จำนวน ๗๔ โครงการ โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการตามแผนพัฒนาฯ มากที่สุด จำนวน ๒๗ โครงการ นำมาตั้งจ่าย งบประมาณจำนวน ๖๓ โครงการ รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑๙ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๑๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๑๗ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๑๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑๓ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๑๑ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๗ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๓ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๖ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๔ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒)

๒. เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายได้ตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ โครงการจากกู้เงิน เหลือมอบปี จำนวน ๗๔ โครงการ กับจำนวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายจริงใน ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗ และจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็น จำนวนเงิน ๑๑,๔๗๓,๑๔๐.๐๐ บาท สามารถเบิกจ่ายเงินที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๔๘,๖๒๘.๕๐ บาท โดยยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการเบิกจ่ายมากที่สุด เป็นเงิน ๒,๙๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๙ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีการเบิกจ่าย รองลงมาเป็นเงิน ๒๐,๑๗๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๑ ของงบประมาณ ทั้งหมดที่ตั้งจ่าย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๒,๘๘๒.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๒ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๓,๑๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓)

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
จากเทศบาลัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคลองเตย แยก ๑ พร้อมท่อระบายน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ซ่อมแซมถนนเทศบาลซอย ๕ เชื่อมซอย ๓ (แยก ๖)	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	มี.ค. ๖๗		<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระหว่างดำเนินการ
๓	ยกยู่ถนนดินลูกรัง ถนนเทศบาลซอย ๖ เชื่อมซอย ๔ แยก ๑	๑๘๘,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	วางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๔ เชื่อมซอย ๖ (แยก ๔) ผังซ้ายมือเชื่อมกับแนวท่อเดิมซอย ๔	๕๒๗,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	วางท่อระบายน้ำถนนเทศบาลซอย ๖ ผังขวามือ เชื่อมกับรางยู	๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	วางท่อระบายน้ำท้ายซอย ถนนเทศบาลซอย ๑๒ ผังซ้ายมือหน้าโรงเรียนแจ้ง	๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ติดตั้งระบบกระจายเสียงเพิ่มภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม จำนวน ๑๕ จุด	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ

๘	ขยายเขตประปา ถนนเทศบาลซอย ๘ แยก ๕	๘๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	ขยายเขตประปา ถนนเทศบาลซอย ๕ ท้ายซอยเชื่อมซอย ๓ ท้ายซอย (เลียบบางรถไฟ)	๘๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนเทศบาลซอย ๕ ท้ายซอย เชื่อม ซอย ๓ ท้ายซอย (เลียบบางรถไฟ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๒,๖๘๒,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

จากเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมทางเศรษฐกิจชุมชน และสร้างเสริมแข่งขัน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม	๔๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม	๒๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๙	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเกษม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	มี.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๘	โครงการแข่งขันกีฬามุขมนตรีสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๕๕๕,๐๐๐	๒,๖๑๖,๖๐๐	๓.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๙	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๖๗,๒๐๐	๗๐๒,๐๐๐	๓.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๙	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๙,๐๐๐	๓.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๙	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๒	โครงการเงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๖๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๕,๐๐๐	๒๖,๙๓๔	พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
	รวม	๗,๑๑๖,๓๐๐	๓,๑๔๗,๓๐๐				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

จากเทศบาลัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ม.ค.๖๗	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑๑๗,๘๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๐	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการโรงเรียนพ่อแม่	๕,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๘	โครงการจัดงานประเพณีแม่เทียน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๐๗๖	พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเมืองบูรพาและงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๖๑๗,๘๐๐	๑๘๕,๗๗๖					

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

จากเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออกในชุมชน	๘๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๙ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๓๖	มี.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๙ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	มี.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสพบกของทุนส่งเสริมสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๙๘,๑๖๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๕๘๖,๕๖๐	๔๗,๗๓๖					

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการบริหารจัดการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๑๐๐,๐๐๐						

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร และองค์กร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลตำบลท่าเกษม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="radio"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๗๐,๐๐๐	-					